



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ ๒ ตำบลสันโค้ง	ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๒.	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสันโค้ง	ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๓.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลสว่างอารมณ์	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๖,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๔.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายพ่อ สว่างพลกล้า) หมู่ที่ ๘ ตำบล สันโค้ง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร	๘๒,๗๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๕.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวคูพร้อมฝापิด (สาย สุขนบ้านสันโค้ง) หมู่ที่ ๑ ตำบล สันโค้ง	กว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย .๑.๐๐ เมตร ผนังหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝापิดคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ๐.๕๐x๑.๑๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๓๕๖,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ตัวคูพร้อมฝาปิด (สายสุสานบ้านสันโค้ง) หมู่ที่ ๖ ตำบลสันโค้ง	กว้างเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ผังหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐x๐.๕๓ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๒๐๗,๐๐๐	ก.พ-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๗.	โครงการขยายถนน คสล.ไหล่ทาง (สายบ่อปลาโพธิ์ชุมพาร์ม) หมู่ที่ ๖ ตำบลสันโค้ง	กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๐,๐๐๐	ก.พ-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๘.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขอยพ้อหลวงกระซอบ เครือศรี หมู่ที่ ๘ ตำบลสันโค้ง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๙๒ท่อ พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ	๒๗๘,๓๐๐	ก.พ-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๙.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นายจันทิน ชันศรี หมู่ที่ ๘ ตำบลสันโค้ง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖๗ท่อ พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๗ บ่อ	๑๔๖,๑๐๐	ก.พ-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๑๐.	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้าน นายอรุณ สุพร หมู่ที่ ๕ ตำบลสันโค้ง	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๐๒ท่อ พร้อมบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด ๐.๖๕x๐.๖๕ เมตร (วัดนอก) จำนวน ๒๓ บ่อ บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร (วัดนอก) จำนวน ๑ บ่อ	๓๓๒,๒๐๐	ก.พ-ก.ย.๖๙			✓	๐	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรด้วยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายนาย บุญโยง ชุมภูอินทร์) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันโค้ง	ความกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว รวม ๗๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๘๓๗.๕๐ ตารางเมตร	๑๐๘,๑๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๑๒.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรด้วยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายนาย สมร หมู่ที่ ๔ ตำบลสันโค้ง	ความกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว รวม ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	๔๔,๑๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๑๓.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรด้วยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ สายพ่อ หลวงกระขอบ หมู่ที่ ๔ ตำบลสัน โค้ง	ความกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว รวม ๘๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๑๒๕.๐๐ ตร.ม.	๑๒๕,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๑๔.	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตรด้วยการลงหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (สายนาย ม่อนหินขาว) หมู่ที่ ๙ ตำบลสันโค้ง	ความกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว รวม ๗๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๘๓๗.๕๐ ตารางเมตร	๒๖๘,๓๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๑๕.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสันโค้ง	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๒,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย แม่ สมศรี สีเสียดคำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสันโค้ง	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๑,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๑๗.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หลัง โรงเรียนบ้านห้วยทรายเลื่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลสันโค้ง	ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๗๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๔.๐๐ ตารางเมตร	๓๗๗,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๑๘.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต โรงฆ่า สัตว์นายอำวนวย หมู่ที่ ๔ ตำบลสันโค้ง	ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาวรวม ๑๔๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๔๑.๐๐ ตารางเมตร	๒๔๓,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	
๑๙.	โครงการปรับปรุงฝापิดราง ระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ ๑๐ ตำบล สันโค้ง	ฝापิด คสล.ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๘๐ ฝाप และ ขนาด ๐.๕๐x๐.๙๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๓๒ ฝाप	๔๕,๗๐๐	ก.พ.-ก.ย.๖๙			✓	๐	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๐.	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลสันโค้ง	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาด ๒,๑๐๐ วัตต์ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า ใช้งานได้ ๒ ระบบ	๑๔๕,๙๐๐	ก.พ-ก.ย.๖๙			✓	๐	

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑.	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลสันโค้ง	เจาะบ่อบาดาล บ่อขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๑๓๐.๐๐ เมตร	๓๙๘,๔๐๐	ก.พ-ก.ย.๖๙			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ลดต้นทุนการผลิต เป็นการยกระดับด้านรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน ในอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	ต.ค-ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายได้และเสริมสร้างเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒.	โครงการส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจัดโครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๓.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ	เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริฯลฯ	๓๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๔.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.อบต.สันโค้ง)	เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	อุดหนุนอาหารกลางวัน	สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนให้แก่ักเรียนโรงเรียนบ้านจำไก่อ	๘๐๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙	✓			๙๕๐,๔๐๐	
๒.	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่อ	เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่อโครงการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓.	โครงการแข่งขันทักษะและกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา	๒๐,๐๐๐	ธ.ค.-ม.ค. ๒๕๖๙	✓			๒๐,๐๐๐	
๔.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เด็กมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๙	✓			๓๐,๐๐๐	
๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง	เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง	๖๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๖.	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดี	เพื่อจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามดีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๒ ศูนย์	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙ ส.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๗.	โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันโค้ง	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและมารักกัน	๓๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๘.	อุดหนุนอำเภอดอกคำใต้ตามโครงการงานรัฐพิธี	เพื่ออุดหนุนอำเภอดอกคำใต้จัดทำงานรัฐพิธีให้ประชาชนในพื้นที่มีความจงรักภักดีต่อมหากษัตริย์	๑๒,๐๐๐	ธ.ค.-ก.พ. ๒๕๖๙	✓			๑๒,๐๐๐	
๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑.สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๓. ค่าจัดการเรียนการสอน ๔. ค่าหนังสือเรียน ๕. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๖. ค่าเครื่องแบบ ๗. ค่ากิจกรรมผู้เรียน	๙๒๗,๗๖๐	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙	✓			๙๒๖,๓๑๐	
๑๐.	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านจำเริญ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	๕๐,๐๐๐		✓			๕๐,๐๐๐	

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การป้องกันและการระงับยับยั้งโรคติดต่อ โรคระบาด

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๒.	อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๓.	อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๔.	อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๕.	อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๖.	อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๗.	อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๘.	อุดหนุนองค์กร ประชาชนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙.	อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๑๐.	อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๑๑.	อุดหนุนองค์กรประชาชนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่ออุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙					
๑๒.	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลสันโค้ง	๓๐,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙	✓			๒๗,๐๐๐	
๑๓.	โครงการป้องกันโรคติดต่อ	เพื่อป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลสันโค้ง	๒๕,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๑๔.	โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ	เพื่อค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ	๒๕,๐๐๐	ส.ค.ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน

(๑) สังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจสถานการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในเขตตำบลสันโค้ง	๓๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพกลุ่มชุมชนให้เข้มแข็ง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	มี.ย-ก.ค. ๒๕๖๙					โอนงบ
๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพ	ส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	ก.พ-มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๓.	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลสันโค้ง	-จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน สำหรับผู้สูงอายุ ปีละ ๑ ครั้ง -คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุ ตำบลสันโค้ง	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค-ก.ย. ๒๕๖๙	✓			๗๓,๔๐๐	
๔.	อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลสันโค้ง	กลุ่มสตรีตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน	๔๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๙	✓			๔๐,๐๐๐	

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕.	โครงการพัฒนา ศักยภาพและ พัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน	ศักยภาพและพัฒนาคุณภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลสันโค้งทุกหมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพ ผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ตำบลสันโค้ง	ส่งเสริมการพัฒนาผู้นำต่างๆ ใน ตำบลสันโค้ง	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๗.	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก	๔๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการถวายเทียนพรรษา	-จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปีละ ๑ ครั้ง -พุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้งและพื้นที่ใกล้เคียง	๒๐,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๙	✓			๒๐,๐๐๐	
๒.	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนา	-จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอีสานล้านนาปีละ ๑ ครั้ง -ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันโค้งและนอกพื้นที่ตำบลสันโค้ง	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๙	✓			๑๐๐,๐๐๐	
๓.	อุดหนุนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในชว่งนักเรียนเปิดภาคเรียนปีละ ๑ ครั้ง	จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในชว่งนักเรียนเปิดภาคเรียนปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๔.	กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	แม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมทุกปี	๕,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๙	✓			๕,๐๐๐	
๕.	โครงการต่างๆของกองการศึกษาในกิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ	โครงการ/กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค. -ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่อโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชนและประชาชน	-จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลสันโค้ง ปีละ ๑ ครั้ง -เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๗.	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และแห่ดอกไม้อีสานล้านนา	-จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และแห่ดอกไม้อีสานล้านนา ปีละ ๑ ครั้ง -ประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสันโค้ง และประชาชนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๘.	กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	แม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคมทุกปี	๕,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๙.	โครงการต่างๆของกองการศึกษา ในกิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ	โครงการ/กิจกรรมและรัฐพิธีต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจำไก่ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน	-จัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลสันโค้ง ปีละ ๑ ครั้ง -เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลสันโค้ง ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๑๑.	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลสันโค้ง ดำเนินกิจกรรมจัดทำกระทงใหญ่เพื่อร่วมโครงการสืบสานประเพณีอีสานล้านนา	จัดกิจกรรมโครงการจัดทำโครงการสืบสานประเพณีอีสานล้านนา ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม

๒.๖กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา สร้างหลักประกันให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงานงบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบล สันโค้ง	๑๑,๘๒๓,๕๙๑	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๘,๐๕๕,๕๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการในเขตพื้นที่ตำบลสันโค้ง	๓,๙๖๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๒,๓๙๓,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ HIV	๔๒๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙		✓		๒๕๔,๐๐๐	

๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันมลภาวะและสร้างระบบนิเวศที่ดี

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สนับสนุนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	๓๐,๐๐๐	มี.ย.ศ. ๒๕๖๙			✓	๐	
๒.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ อบต.สันโค้ง)	สนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๓๐,๐๐๐	พ.ค.ศ. ๒๕๖๙			✓	๐	

(๑) แผนงานเคหะชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการคัดแยกขยะเปียกในชุมชน	สนับสนุนคัดแยกขยะเปียกในชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง	๓๕,๐๐๐	มี.ค.ก.ย. ๒๕๖๙	✓			๕๑,๐๐๐	
๒.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ	สนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ ปีละ ๑ ครั้ง	๔๐,๐๐๐	มี.ค.ก.ย. ๒๕๖๙	✓			๓๕,๐๐๐	

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการเฝ้าระวังหมอกควันและไฟฟ้า	เพื่อลดปริมาณการเผาป่าของชุมชน	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	ช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชนด้านสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ก.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	
๓.	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	ต.ค.-ส.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๔.	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๕.	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	

๕.ยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการและเพิ่มประสิทธิภาพ

(๑) บริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการพัฒนาศักยภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง	-จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บริหารสมาชิก ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ๗ ปีละ ๑ ครั้ง	๕๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ส.ค. ๒๕๖๙	✓			๕๐๐.๐๐๐	
๒.	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการสนับสนุนงบประมาณศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙	อุดหนุนปีละ ๑ ครั้ง	๑๖,๐๐๐	ต.ค.-ม.ค. ๒๕๖๙	✓			๑๖,๐๐๐	
๓	โครงการคุณธรรมจริยธรรม	ดำเนินการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ปีละ ๑ ครั้ง	๕๐,๐๐๐	พ.ย.-ธ.ค. ๒๕๖๙			✓	๐	
๔.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บรายได้	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-มิ.ย. ๒๕๖๙			✓	๐	